

ОТЧЕТ

о реализации проекта инициативного бюджетирования

Замена дверных блоков в переторожках МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска

(наименование проекта)

Горнозаводский городской округ Пермского края

(наименование муниципального образования)

1. Сведения о поступлении денежных средств в разрезе источников финансирования:

Предусмотрено средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.	Фактическое поступление средств на реализацию проекта инициативного бюджетирования, руб.				Использовано средств инициативного бюджетирования, руб.				Остаток неиспользованных средств, руб.						
	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4	ДС1	ДС2	ДС3	ДС4							
1 = 2 + 3 + 4 + 5	2	3	4	5	6 = 7 + 8 + 9 + 10	7	8	9	10	11 = 12 + 13 + 14 + 15	12	13	14	15	16 = 6 - 11
1304570,40	1041184,10	131037,96	132348,34	0,0	1304570,40	1041184,10	131037,96	132348,34	0,0	1304570,40	1041184,10	131037,96	132348,34	0,0	0,00

ДС1 – средства бюджета Пермского края;

ДС2 – средства бюджета муниципального образования, за исключением инициативных платежей;

ДС3 – денежные средства граждан;

ДС4 – денежные средства индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с законодательством Российской Федерации юридических лиц.

2. Достижение показателей результативности использования субсидии, предусмотренных соглашением.

№ п/п	Наименование показателя			Ед. изм.	План	Факт
	1	2	3			
1	Заключение муниципальных(ых) контракта(ов) (договора(ов), соглашения(ий)) в соответствии с действующим законодательством на выполнение работ, поставку товара, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации проекта на стоимость проекта с учетом экономии, образовавшейся в результате проведения процедур по определению поставщиков (подрядчиков,	День	244	47		

1		2	3	4	5
	исполнителей)				
2	Реализация проекта инициативного бюджетирования в сроки, предусмотренные Порядком предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на финансирование проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае, утвержденным постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 г. № 6-п	день	365	283	

Представитель инициатора проекта

Маноха / Маноха М.В. /
(подпись) (ФИО)

Достоверность сведений подтверждаю:

Глава городского округа -
глава администрации Горнозаводского
городского округа Пермского края

[Подпись] / В.В. Лумпов /
(подпись) (ФИО)

Заместитель главы Горнозаводского
городского округа Пермского края
по экономике и финансам –
начальник финансового управления

[Подпись] / Н.Г. Петрова /
(подпись) (ФИО)

«__» 20__ г.

Отметка о дате предоставления отчета в Министерство территориального развития Пермского края
«__» 20__ г.

ПРИНЯТ:

консультант отдела поддержки общественного самоуправления
управления социально-экономического развития муниципальных
образований Министерства территориального развития Пермского
края

(должность ответственного лица) / А.Д. Чупин /
(подпись) (ФИО)

«__» 20__ г.